

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

LS: 116,15%
BDI: 31,01% - Serviços
PRAZO DA OBRA: 540 dias
DATA BASE: Mai/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	13 mês	14 mês	15 mês	16 mês	17 mês	18 mês
		R\$	%																		
01	PROJETOS	397.750,45	2,33%	119.325,14 30,00%	198.875,23 50,00%	79.550,09 20,00%															
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	296.121,05	1,73%		148.060,53 50,00%	148.060,53 50,00%															
03	IMPLANTAÇÃO	58.480,65	0,34%			29.240,33 50,00%	11.696,13 20,00%					11.696,13 20,00%	5.848,07 10,00%								
04	MOVIMENTO DE TERRA	423.072,55	2,47%				105.768,14 25,00%	148.075,39 35,00%	42.307,26 10,00%					42.307,26 10,00%	42.307,26 10,00%	42.307,26 10,00%					
05	ESTRUTURAS	3.617.688,81	21,15%				361.768,88 10,00%	361.768,88 10,00%							361.768,88 10,00%	723.537,76 20,00%	723.537,76 20,00%	723.537,76 20,00%	361.768,88 10,00%		
06	PAREDES E PAINÉIS	942.550,15	5,51%									565.530,09 60,00%								377.020,06 40,00%	
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA	147.645,47	0,86%								44.293,64 30,00%			44.293,64 30,00%	29.529,09 20,00%		29.529,09 20,00%				
08	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.928.541,07	11,28%								192.854,11 10,00%	192.854,11 10,00%		192.854,11 10,00%		578.562,32 30,00%	482.135,27 25,00%	289.281,16 15,00%			
09	VIDROS	54.865,32	0,32%									10.973,06 20,00%	8.229,80 15,00%					16.459,60 30,00%	19.202,86 35,00%		
10	COBERTURA	735.515,09	4,30%								147.103,02 20,00%	147.103,02 20,00%				110.327,26 15,00%	73.551,51 10,00%	36.775,75 5,00%	73.551,51 10,00%	110.327,26 15,00%	36.775,75 5,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	49.810,73	0,29%					7.471,61 15,00%				9.962,15 20,00%	14.943,22 30,00%							9.962,15 20,00%	7.471,61 15,00%
12	TETOS E FORROS	284.878,05	1,67%								42.731,71 15,00%	42.731,71 15,00%		56.975,61 20,00%	56.975,61 20,00%	28.487,81 10,00%	14.243,90 5,00%			28.487,81 10,00%	14.243,90 5,00%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	638.743,24	3,73%						63.874,32 10,00%		127.748,65 20,00%		63.874,32 10,00%		127.748,65 20,00%				63.874,32 10,00%	63.874,32 10,00%	
14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	877.584,21	5,13%									175.516,84 20,00%	87.758,42 10,00%					438.792,11 50,00%	175.516,84 20,00%		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	602.791,09	3,52%										90.418,66 15,00%	210.976,88 35,00%					120.558,22 20,00%	90.418,66 15,00%	90.418,66 15,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.317.824,53	13,55%						231.782,45 10,00%	579.456,13 25,00%					695.347,36 30,00%				463.564,91 20,00%	231.782,45 10,00%	115.891,23 5,00%
17	OUTRAS INSTALAÇÕES	787.987,22	4,61%		39.399,36 5,00%							39.399,36 5,00%	236.396,17 30,00%							78.798,72 10,00%	393.993,61 50,00%
18	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	395.284,72	2,31%									118.585,42 30,00%	79.056,94 20,00%						39.528,47 10,00%	79.056,94 20,00%	79.056,94 20,00%
19	APARELHOS ELÉTRICOS	143.955,66	0,84%						14.395,57 10,00%	14.395,57 10,00%	7.197,78 5,00%	7.197,78 5,00%		28.791,13 20,00%	28.791,13 20,00%	14.395,57 10,00%	7.197,78 5,00%			14.395,57 10,00%	7.197,78 5,00%
20	PINTURA	378.968,24	2,22%				37.896,82 10,00%		75.793,65 20,00%		37.896,82 10,00%		37.896,82 10,00%		37.896,82 10,00%		75.793,65 20,00%		37.896,82 10,00%	37.896,82 10,00%	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1.731.020,65	10,12%					259.653,10 15,00%	346.204,13 20,00%	259.653,10 15,00%	346.204,13 20,00%		173.102,07 10,00%	259.653,10 15,00%					86.551,03 5,00%		
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	291.828,89	1,71%								43.774,33 15,00%			102.140,11 35,00%					58.365,78 20,00%	43.774,33 15,00%	43.774,33 15,00%
	TOTAL PLANILHA	17.102.907,84	100,00%																		
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		119.325,14	346.935,75	296.250,30	517.129,97	776.968,98	774.357,38	853.504,80	989.804,19	1.321.549,66	797.524,49	937.991,84	1.380.364,80	1.497.617,97	1.533.737,61	1.504.846,38	1.500.379,65	1.165.795,10	788.823,83
PORCENTAGEM		%		0,70%	2,03%	1,73%	3,02%	4,54%	4,53%	4,99%	5,79%	7,73%	4,66%	5,48%	8,07%	8,76%	8,97%	8,80%	8,77%	6,82%	4,61%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		119.325,14	466.260,89	762.511,19	1.279.641,16	2.056.610,14	2.830.967,52	3.684.472,31	4.674.276,50	5.995.826,17	6.793.350,66	7.731.342,49	9.111.707,30	10.609.325,27	12.143.062,88	13.647.909,26	15.148.288,91	16.314.084,01	17.102.907,84
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		0,70%	2,73%	4,46%	7,48%	12,02%	16,55%	21,54%	27,33%	35,06%	39,72%	45,20%	53,28%	62,03%	71,00%	79,80%	88,57%	95,39%	100,00%